

活用 事後評価	年度	発 注 元		コンサルタント	発 注 方 式	元 請	工 事 名		材 料	削孔径	アンカー長	総m	本数	コスト構造改革プログラムに基づく 「コスト削減」【2年連続の事後評価】 新技術の検討活用にご協力ください。	確定 認着 地盤	水被 確圧 認地下	不削 可孔 水	不 国 可 道 片 交	幅 1.6 設 m 足 場	地 高 法 所 面 急 斜	索 道 架 設	ル モ ノ レ ー 架 設	そ の 他	縮 コ 減 ス ト	結果として 事業費ベース コスト削減 4億7934万
提案中	22年	中部地整	北勢国道	中央復建 コンサルタンツ㈱	入札広告中・追加特記 発注者指定型	平成23年2月24日 開札	H22年度 25号亀山地区野法面防災工事		ロックアンカー	φ90	7.0～8.0	1312	175	コスト削減・工期短縮	○	○			○					●	▲ 500万円
提案中	22年	近畿地整	大和川河川		入札広告中・追加特記 発注者指定型	大勝建設㈱	亀の瀬管理用道路工事		ロックアンカー	φ90	4.0～11.0	753.5	117	コスト削減・工期短縮	○	○			○					●	▲ 260万円
提案中	22年	中国地整	広島国道		入札広告中・追加特記 発注者指定型	ライト工業㈱	東広島・呉道路阿賀地区法面工事		ロックアンカー	φ90	7.5～16.0	2367.5	233	東広島・呉道路 コスト削減・工期短縮	○	○			○					●	▲ 700万円
決定	22年	九州地整	佐伯河川国道		入札広告中・追加特記 発注者指定型	㈱友岡組	東九州自動車道(佐伯～蒲江)青山地区法面工事		ロックアンカー	φ90	6.8～12.8	2073.9	212	東九州自動車道 コスト削減・工期短縮	○	○			○					●	▲ 1959万円
決定	22年	九州地整	佐伯河川国道		入札広告中・追加特記 発注者指定型	谷川建設工業㈱	東九州自動車道(佐伯～蒲江)大越地区法面工事		ロックアンカー	φ90	6.8～8.8	1775.6	242	東九州自動車道 コスト削減・工期短縮	○	○			○					●	▲ 2114万円
決定	22年	九州地整	佐伯河川国道	(株)東亜CT	入札広告中・追加特記 発注者指定型	小田開発工業㈱	東九州自動車道(蒲江～県境)波当津川第三工区 付替工事		ロックアンカー	φ90	6.3～20.3	2029.1	232	東九州自動車道 コスト削減・工期短縮	○	○			○					●	▲ 1800万円
決定	22年	中部地整	紀勢国道	サンコーCT㈱	入札広告中・追加特記 発注者指定型	㈱塩谷組	平成22年度 42号尾鷲・熊野管内道路修繕工事		ロックアンカー	SEE F100UA φ90 φ116	4.8～9.7	175.4	24	R42号 高所・急傾斜地法面 モノレール架設	○	○			○	○		○		●	▲ 308万円
決定	22年	中部地整	紀勢国道	㈱創建	入札広告中・追加特記 発注者指定型	谷口・橋本経常建設	42号大台管内整備工事		ロックボルト	ミニアンカー	φ90	2.93	194	66	R42号 片側交通規制無しの施工（社会的コスト削減）	○	○		○	○				●	▲ 303万円
	21年	近畿地整	滋賀国道		発注者指定型	日特建設㈱	国道161号マキノ地区法面防災工事		ロックアンカー	SEE F20UA	φ90	7.0～9.0	267.5	36	R116号 コスト削減	○	○							●	△ 135万円
	21年	九州地整	熊本河川国道		発注者指定型	㈱佐藤産業	南九州道二見赤松地区他防災工事		ロックボルト	ネジテッコン D19	φ66	2.5	87.5	35	南九州道 高所・急傾斜地法面モノレール150m架設	○	○			○		○		●	△ 200万円
	20年	中国地整	広島国道		施工者希望型 ★	山陽工業㈱	東広島・呉道路小滝川第2下部工事(GRF工法)		ロックボルト	ネジテッコン D51	φ136	4.0	272.0	68	東広島・呉道路 施工者希望型(新技術活用・施工承諾)	○	○						○		—
	20年	近畿地整	豊岡河川国道		施工者希望型 ★	株本建設工業㈱	国道9号雪崩防止柵等設置工事		ロックボルト	ネジテッコン D19	φ66	2.0	116.0	58	R9号 施工者希望型（新技術活用・施工承諾）	○	○			○					—
	20年	九州地整	熊本河川国道		発注者指定型	佐藤企業㈱	九州横断道(嘉島～山都)田代後谷地区改良工事		ロックアンカー	KTB-1	φ90	15.9	1780.0	112	九州横断道 山が動いているため削孔水不可	○	○	●						○	△ 420万円
	20年	近畿地整	豊岡河川国道		発注者指定型	㈱田中工務店	豊岡管内防災工事		ロックボルト	ネジテッコン D19	φ66	3.0	342.0	114	北近畿豊岡道 片側交通規制無しの施工(社会的コスト削減)	○	○		○	○				○	△ 428万円
	20年	近畿地建	豊岡河川国道		発注者指定型	福井建設㈱	国道9号剣大橋交差点右折レーン設置工事		ロックアンカー ロックボルト	SFL-3 D19	φ90 φ66	12.0～14.0 3.5～4.5	694.4 126.1	56 37	R9号 片側交通規制無しの施工（社会的コスト削減）	○ ○	○ ○		○	○				○	△ 210万円
	19年	北陸地整	長岡国道		発注者指定型	町田建設㈱	一般国道17号七谷切他防雪工事		ロックアンカー	OPS-5,OPS-6	φ116	11.0～15.5	832.1	71	R17号 高所・急傾斜地法面 モノレール250m架設	○	○			○	○		○		△ 325万円
	19年	近畿地整	六甲砂防		発注者指定型	ライト工業㈱	中谷川地区斜面对策工事		ロックアンカー	SEE F40UA	φ90	7.0～14.0	1169.6	134	高所・急斜面・モノレール	○	○			○</					

	18年	北陸地整	長岡国道		施工者希望型 ★	㈱文明屋	火打12号スノーシールド下部その3工事	ロックアンカー	SEEE F100UA	φ90 φ116	13.5～17.0	122.0	8	施工者希望型（新技術活用・施工承諾）	○	○									—	
第1回目 No.10	17年	九州地整	佐伯河川国道		パイロット事業	(株)鎧南	大野地区外防災工事	ロックアンカー	SEEE F60UA	φ90	8.25～11.25	467.3	45	R57号 片側交通規制無しの施工（社会的コスト縮減）	○	○		○	○				○	△	765万円	
第1回目 No.8	17年	関東地整	長野国道		パイロット事業	㈱滝沢組	H16水内防災工事	ロックボルト	ネジテッコン D22	φ90	3.3	2169.0	723	R19号 コスト縮減	○	○							●	△	1,984万円	
第2回目 No.18	17年	近畿地整	六甲砂防工事		パイロット事業	㈱柄谷工務店	本山中野地区斜面对策工事	ロックボルト	ネジテッコン D19	φ66	4.0	1712.0	439	モノレール架設	○	○			○	○		○	○	△	595万円	
	17年	北陸地整	長岡国道	青木あすなろ建設㈱	発注後フィールド事業	青木あすなろ建設㈱	R291災害復旧工事(その10)工事	ロックアンカー	KTB K5-2H K6-4H	φ90 φ116	7.5～13.5	937.5	90	R291号 発注後 フィールド事業	○	○	●								—	
第1回目 No.3	17年	北陸地整	長岡国道		フィールド事業	村山土建㈱	小出管内防雪施設工事	ロックアンカー	フレキシブルアンカー φ16	φ116	3.5～11.5	417.0	61	R17号 コスト縮減	○	○							●	△	1,058万円	
第1回目 No.4	17年	北陸地整	長岡国道		パイロット事業	㈱森下組	湯沢管内防雪施設工事	ロックボルト	ネジテッコン D32	φ90	6.8	469.2	69	R17号 コスト縮減	○	○							●	△	111万円	
第1回目 No.9	16年	九州地整	大隈河川国道		発注後パイロット事業	㈱久保工務店	牛根境地区(その2)防災工事	ロックボルト	ネジテッコン D19～25	φ90	3.5～5.0	324.8	78	R220号 発注後パイロット 高所・急傾斜地法面 索道架設	○	○				○	○		○	△	243万円	
	16年	関東地整	相武国道		発注後パイロット事業	ライト工業(株)	20号相模湖畔町与瀬防災(その2)工事	ロックボルト	ネジテッコン D19	φ90	3.5～5.0	1150.4	231	R20号 コスト縮減	○	○							●	△	3,458万円	
	16年	中国地整	山口河川国道		発注後パイロット事業	(株)西日本産業	国道2号川崎防災工事	ロックボルト	ネジテッコン D19	φ66	1.9～5.9	755.5	196	R2号 片側交通規制無しの施工（社会的コスト縮減）	○	○		○	○				○	△	390万円	
第1回目 No.1	16年	中部地整	紀勢国道		パイロット事業	岡本・幸経常建設	42号海山鷲毛地区法面防災工事	ロックアンカー 排水ボーリング	SFL-6 MTパイプ φ50	φ116 φ90	21.0～32.5 38	1897.5 152.0	69 4	R42号 施工時 山が動いているため 泥水削孔不可	○ ○	○ ○	●						○	○	△	1,050万円
第1回目 No.6	16年	近畿地整	紀南河川国道		パイロット事業	(株)尾花組	42号見草地区法面補修工事	ロックアンカー	VSL E5-3	φ90	7.0～9.0	388.5	48	R42号 片側交通規制無しの施工（社会的コスト縮減）	○	○		○	○				○	△	218万円	
	16年	近畿地整	福井河川国道		パイロット事業	(株)塩浜工業	敦賀BP坂下地区法面工事	ロックアンカー	VSL E5-2	φ90	7.0～14.0	604	65	R8号前年度施工・受圧版アンカー部山が動き再対策施工	○	○						○	○	△	677万円	
第1回目 No.7	15年	関東地整	甲府河川国道		パイロット事業	山英建設(株)	新倉他防災工事	ロックアンカー	VSL E5-7	φ116	15.0～19.0	168.5	10	R20号 片側交通規制無しの施工（社会的コスト縮減）	○	○		○	○				○	△	244万円	
第1回目 No.5	15年	近畿地整	和歌山河川国道		パイロット事業	(株)溝畑組	42号河瀬(鹿ヶ瀬)地区擁壁補強工事	ロックアンカー	KTB K5-2H	φ90	9.0～12.0	365.0	33	R42号 民地境界線あり 従来足場不可	○	○			○				○	○	△	175万円
	15年	中部地整	飯田国道		発注後減額設計変更	4工区・4社	19号麻生・山口・泰生・泰生法面4工区防災工事							R19号 コスト縮減・発注後検討・減額設計変更									●	△	13,409万円	
第1回目 No.2	13年	中国地整	山口工事		パイロット事業	下関工業(株)	R2号勝谷防災工事	FFUロックアンカー	SFL-1	φ90	7.0～10.5	353.5	41	R2号 片側交通規制無しの施工(社会的コスト縮減)	○	○		○	○				●	△	3,200万円	
	12年	近畿地整	大滝ダム工事		元請技術提案	(株)森下組	白屋地すべり対策(その9)工事	ロックアンカー	VSL E5-12	φ136	13.5～28.5	1432.5	70	元請技術提案											—	
	12年	近畿地整	大滝ダム工事		元請技術提案	(株)寺本組	対岸道路八幡平工区工事	ロックアンカー	VSL E5-3	φ136 φ116	7.0～14.5	954.0	98	元請技術提案											—	
	11年	近畿地建	大滝ダム工事		元請技術提案	(株)森下組	白川渡改良(その2)工事	ロックアンカー	VSL E5-4～6	φ146 φ136	10.0～13.0	534.5	47	元請技術提案											—	
	11年	近畿地建	兵庫国道工事		元請技術提案	(株)石坂工務店	R2号神戸西BP災害復旧工事	ロックボルト	ネジテッコン D19	φ90	4.0～7.5	239.2	43	元請技術提案											—	
	11年	中国地建	鳥取工事		発注後フィールド事業	三宝土建(株)	R29号線落折防災工事	ロックボルト	ケビンデスターブ D23	φ90	3.5～6.5	56.0	12	R29号 発注後フィールド事業	○	○			○	○			○	—		
	10年	近畿地建	兵庫国道工事			太田土建(株)	洲本BP中島擁壁他工事	ロックアンカー	ケビンデスターブ D32.36	φ90	7.0～9.5	109.5	13												—	
	10年	JR西日本				大鉄工業(株)	田辺南部岩代間土留壁外改良工事	FFUアンカー	VSL E5-3	φ116	7.5	75.0	10												—	
	7年	阪神公団	神戸建設部			青木建設(株)	阪神高速道路北神戸線唐櫃第3工区	ロックボルト	ネジテッコン D19	φ40	3.0	636.0	212												—	
	7年	近畿地建	福井工事			三菱建設(株)	油坂6号橋下部工事	ロックボルト	ネジテッコン D25	φ66	8.0	864.0	108												—	
	7年	近畿地建	福井工事			(株)高野組	R8号線大谷法面基本試験2期工事	ロックアンカー	VSL E5-7	φ136	24.0	72.0	3												—	
	7年	近畿地建	福井工事			(株)高野組	R8号線大谷法面基本試験1期工事	ロックアンカー	VSL E5-7	φ136	23.0	69.0	3												—	
	7年	近畿地建	福井工事			(株)トミックス	R8号線大谷法面工事	ロックボルト	ネジテッコン D25	φ66	3.3～4.3	216.4	55												—	
	6年	神戸電鉄				神鉄建設興業(株)	神戸電鉄有馬口震災復旧工事	ロックボルト	ネジテッコン D22	φ86	1.5～3.0	184.5	74												—	
	5年	関西電力				(株)南郷工業建設	喜撰山連絡道路法面復旧工事	ロックアンカー	ケビンデスターブ D23	φ86φ116	3.0～7.0	642.0	140												—	
	5年	水資源公団	比奈知ダム建設所			佐伯建設工業(株)	比奈知ダム付替市道工事4工区	ロックアンカー	ケビンデスターブ D23	φ116	7.0	462.0	66												—	
	5年	近畿地建	福知山工事		発注後フィールド事業	河守工業(株)	R9号線日置地区法面工事	ロックアンカー	VSL E5-2	φ116	7.0～8.0	2235.5	316	R9号 発注後 フィールド事業	○	○	●						○	△	800万円	
	5年	四国地建	松山工事			東興建設(株)	R33号線美川法面処理工事	ロックボルト	ネジテッコン D22	φ66	4.0	556.0	139												—	
	5年	近畿地建	六甲砂防工事			西武建設(株)	六甲鷹尾第2堰堤工事	ロックアンカー	ケビンデスターブ D23	φ86	7.0	49.0	7												—	
	4年	本四公団	第一建設局鳴門管理			日本基礎・井上JV	本州四国公団大谷法面工事	ロックアンカー	VSL E5-2	φ116	8.5～16.0	1463.0	170												—	
	4年	日本道路公団	四国支社			鴻池・東急JV	飯岡トンネル補強工事	ロックボルト	ケビンデスターブ D23	φ86	5.0	740.0	148												—	
	4年	水資源公団	富郷ダム建設所			小松建設(株)	富郷ダム寺野道路工事	ロックボルト	ケビンデスターブ D23	φ90	5.0	175.0	35												—	
	4年	近畿地建	六甲砂防工事			西武建設(株)	六甲鷹尾第2堰堤工事	ロックアンカー	ケビンデスターブ D23	φ86	8.5	59.5	7												—	
	4年	四国地建	松山工事			東興建設(株)	R33号線美川法面処理工事	ロックボルト	ネジテッコン D22	φ86	4.0	652.0	163												—	
	4年	四国地建	大洲工事			東興建設(株)	宇和島市住吉法面第4工事	ロックアンカー	エボキシケビンデ D23	φ116	8.5	59.5	7												—	
	3年	近畿地建	大滝ダム工事			西松建設(株)	大滝ダム法面工事	ロックアンカー	VSL E5-1	φ116	9.5	199.5	21												—	
	元年	近畿地建	福井工事			五洋建設(株)	油坂4号橋下部工事	ロックアンカー	VSL E5-4	φ116	15.0	584.0	51												—	
	63年	近畿地建	福井工事			(株)白石	油坂3号橋下部工事	ロックアンカー	VSL E5-4	φ116	15.0	376.4	39												—	