

フィールド事業完成後

|         |              |                     |
|---------|--------------|---------------------|
| 排水ボーリング | φ 90         | 38m × 4本            |
| アンカー工   | φ 115        | 23m ~ 32m 69本       |
| コスト縮減   | 事業費ベース       | 7,691,000円 (10%) 縮減 |
|         | 無水掘工法        | 67,378,000円         |
|         | 従来工法         | 75,069,000円         |
| 工期短縮    | 37日 (34%) 短縮 |                     |
|         | 当初予定         | 109日 実施 72日         |