

工事名 : 桜島野尻川上流右岸山腹工事(施工者希望型)
発注者 : 九州地方整備局 大隈河川国道事務所
工事概要: リングネット工法によるロックアンカー工
削孔径φ116mm 削孔長5.5m~9.5m×92本
施工時期: 平成19年12月25日~1月31日

